



MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2024

CONSOLIDADO

PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2024 A 31/12/2024

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO DE AQUISIÇÃO	CONDOMÍNIO				CONTRATADO				CONTRATO				DESEMPENHO NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDEnte	RUBRICA	CONTERMINO TERCEIRA	CNPJ/CPF	RÁDIO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRazo	VALOR CONTRATADO (R\$)	PRazo ACUMULADO	VALOR REALIZADO ACUMULADO (R\$)	VALOR REALIZADO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)			
																	VALOR REALIZADO ACUMULADO (R\$)		
ACQUISITIVO DE PREÇO 089283	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PRIMEIROS DE NEOLÍTICOS, SINTÉTICOS, ORNAMENTOS EQUIPAMENTOS, EPI, ELÉTRICOS, FERRAGENS QUE SERÃO UTILIZADOS EM REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE PROJETOS, REPAROS E PROJETOS RECURSOS EM EDIFICAÇÕES					36.226.724/0001-62	SOLEN EMPREENDIMENTOS CONSTRUTIVOS E RECONSTRUÇÃO	19990203	12/2024	R\$ 427.770,00		3030,30	R\$ 277.989,76	R\$ 277.989,76	R\$ 277.989,76	R\$ 277.989,76	CONCLUÍDO		
DISPENSAS 019328	FUNDAMENTO DE PLACA DE CONCRETO PARA LAJADE SUBSTITUIÇÃO DE BARRAS DE ARMADURA					03.977.969/0001-69	EGIDIO ALVES DOS SANTOS	01/09/2024	30 DIAS	R\$ 3.300,00		3130,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	CONCLUÍDO		
PREÇO 019329	FUNDAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO					17.316.653/0001-87	CIREL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLD	14/11/2024	11/MESES	R\$ 356.800,00		3030,30	R\$ 19.591,36	R\$ 19.591,36	R\$ 19.591,36	R\$ 19.591,36	CONCLUÍDO		
DISPENSAS 002234	FUNDAMENTO DE 08M PROCEDEMO E 0320M DE TUBOS DE LONA PLASTICA PARA COLETA DE LAGUNA					14.108.878/0001-74	IGOR HENRIQUE F. SILVEIRA- ME	10/04/2024	60 DIAS	R\$ 8.032,50		3030,30	R\$ 8.032,50	R\$ 8.032,50	R\$ 8.032,50	R\$ 8.032,50	CONCLUÍDO		
DISPENSAS 003235	FUNDAMENTO DE 03 TUBOS TUBULARES DE CIMENTO CILINDRICO CALÇADORA (RIGIDIZADO)					06.015.060/0001-78	CALÇADORA RENOVIA TERRA LTDA	09/06/2024	30 DIAS	R\$ 2.115,00		3030,30	R\$ 2.115,00	R\$ 2.115,00	R\$ 2.115,00	R\$ 2.115,00	CONCLUÍDO		
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019334	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PRIMEIROS QUE SERÃO UTILIZADOS EM REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE PROJETOS, REPAROS E PROJETOS RECURSOS EM EDIFICAÇÕES QUE SERÃO UTILIZADOS EM REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PROJETOS, REPAROS E PROJETOS RECURSOS EM EDIFICAÇÕES					14.865.107/0001-11	HUMBERTO SALGADO ADOLY JUNIOR EMPREENDIMENTO	17/06/2024	12 MESES	R\$ 225.169,08		3030,30	R\$ 41.663,44	R\$ 41.663,44	R\$ 41.663,44	R\$ 41.663,44	CONCLUÍDO		
DISPENSAS 035/2024	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC EM DIVERSOS PREDIOS ESCOLARES, DESTES MUNICIPIO DE RIBEIRÃO-PE					03.023.033/0001-02	CONSTRUTORA ABIDA LTDA- ME	30 DIAS	30 DIAS	R\$ 5.784,20		44.90,51	R\$ 5.784,20	R\$ 5.784,20	R\$ 5.784,20	R\$ 5.784,20	CONCLUÍDO		
CONCORRENCIA 001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REGULARES DE COLETA E LIMPEZA URBANA					07.147.868/0001-12	SANEAP SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI EPP	15 MESES	15 MESES			44.90,51	R\$ 3.923.902,76	R\$ 3.923.902,76	R\$ 3.923.902,76	R\$ 3.923.902,76	EM ANDAMENTO		
TP 01/12/2023	ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) REDE DE ABATELAMENTO DE ÁGUA DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE I, NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO-PE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO					07.038.849/0001-48	CONSTRUTORA REGIO LTDA- ME	05/03/2024	12 MESES	R\$ 1.198.159,95		44.90,51	R\$ 78.462,08	R\$ 78.462,08	R\$ 78.462,08	R\$ 78.462,08	EM ANDAMENTO		
TP 003/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CAMPOS SOCIETY NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO-PE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS INERENTES AO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023					07.038.849/0001-48	CONSTRUTORA REGIO LTDA- ME	25/03/2024	06 MESES	R\$ 2.000.086,73		44.90,51	R\$ 413.886,16	R\$ 413.886,16	R\$ 413.886,16	R\$ 413.886,16	EM ANDAMENTO		
TOMADA DE PREÇO 004/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA QUARTEI COELHO - PRADISE COUNTRY, NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO-PE, ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO					17.331.335/0001-05	CAM CONSTRUTORA E PREST. SERVIÇOS	11/04/2024	06 MESES	R\$ 245.678,85		44.90,51	R\$ 108.104,60	R\$ 108.104,60	R\$ 108.104,60	R\$ 108.104,60	CONCLUÍDO		
TP 002/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA ESTÁDIO CONRBA NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO-PE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS INERENTES AO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023.					17.331.335/0001-05	CAM CONSTRUTORA E PREST. SERVIÇOS	01/02/2024	06 MESES	R\$ 222.213,25		44.90,51	R\$ 108.104,60	R\$ 108.104,60	R\$ 108.104,60	R\$ 108.104,60	CONCLUÍDO		
CONCORRENCIA 01/2023	Contratação de Empresa de Engenharia para Execução do Serviço de Construção das Quadras das Escolas Municipais (Carlaon Moraes, Tancred Neves e Luiza Academe Ferraz) e Reforma do Ginásio Fernando no município de Ribeirão PE					07.038.849/0001-48	CONSTRUTORA REGIO LTDA- ME	19/06/2024	12 MESES	R\$ 3.107.246,12		44.90,51	R\$ 3.107.246,12	R\$ 3.107.246,12	R\$ 3.107.246,12	R\$ 3.107.246,12	CONCLUÍDO		
TP 010/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE ALAMBADOS NOS CAMPOS DE FUTEBOL DO BARRIO CAUANDA E VILA WITRUI E ALAMBADO NOS CAMPOS DE FUTEBOL NOS ENGENHOS SEGREGO, CIRA, AGROVILA, BRELIO, VICENTE CAMPELO E CAMPANHA, NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO-PE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO					17.331.335/0001-05	CAM CONSTRUTORA E PREST. SERVIÇOS	25/06/2024	12 MESES	R\$ 1.310.831,11		44.90,51	287.088,60	287.088,60	287.088,60	287.088,60	EM ANDAMENTO		
DISPENSAS 036/2024	FUNDAMENTO Nº 2 DE REDE DE ABATELAMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					13.868.807/0001-10	BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA.	23/04/2024	30 DIAS	R\$ 10.200,00		33.90,30	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	CONCLUÍDO		
													6.970.262,21	7.791.164,24	7.791.164,24	7.791.164,24	7.791.164,24	R\$ 9.977.770,46	